



Erkend controle organisme door FOD Economie
KEURteam vzw TEL: 050 68 55 55
Meulestraat 31 info@keurteam.be
8730 Beernem www.keurteam.be
Ondnr BE 0831.542.002



526-INSP

RAPPORT VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20190411020006 Datum onderzoek: 11/04/2019 Agent: Kevin Meesdom HK: niet-conform

ALGEMENE GEGEVENS volgens TP01b 20190424026

Plaats van onderzoek: Abisstraat 26, 9000 Gent (België)
Opdrachtgever: Certi+ -Kortrijksesteenweg 675, 9000 Gent (België)
Bedrijf: Ond nr / IDnr: BE0834616407
Eigenaar:
Type lokalen: Woning
Doel onderzoek: 271 - Controle onderzoek

GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE METINGEN EN BEPROEVINGEN

Zegel nr:		Continuïteitsmeting:	OK
Nominale spanning:	230V mono	ADS testknop:	OK
Hoofdbeveiliging:	40A	ADS foutlus:	OK
Voedingsleiding:	2 x 16 mm ² VOB	Bescherming RA OA:	OK
Elektrode type:	Pen	R isolatie:	OK, > 0,5 M Ohm
Aantal borden:	1	R aarde:	29 Ohm
Aantal stroombanen:	28	Schema's:	niet OK
Waarde ADS:	300mA 40A	Staat vast	
		elektrisch materieel:	OK

TOELICHTING

RAPPORT VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20190411020006

INBREUKEN (I) / OPMERKINGEN (O)

Groep	I/O/V	Arei nr	Omschrijving
Schema	I	16; 268; 269	Eéndraad en/of situatieschema van de installatie te voorzien of te vervolledigen en/of in drieboud op te maken. Bij een volgende controle kunnen er inbreuken op dit punt worden vastgesteld.
Verdeelbord	I	16; 252	De aanduiding van de stroomkringen, apparatuur en/of de spanningsaanduiding, enz. is afwezig, onvolledig of onjuist

BESLUIT

De installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór 11/04/2020. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden. Alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Het is niet uitgesloten dat er bij herkeuring bijkomende inbreuken worden vastgesteld.

RAADGEVINGEN

Het proces-verbaal van het onderzoek moet worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie. Elke wijziging aan de elektrische installatie moet in het dossier vermeld worden. Bij elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, is men verplicht de Minister van Economische Zaken, Directie Engergie in te lichten.

Vrijgave in naam van de directeur van het erkend organisme.

Inspecteur: **Kevin Meesdom**

Datum vrijgave: 11/04/2019



RAPPORT VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20190411020006

