

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.: **154509**
Cont.pers.: LIEVENS GUNTER
Tel.: -
Fax: -
GSM: 0468/12.59.20
e-mail: info@li-tech.be

ProKo.: WA01
Verslagnr.: 5809929
Voorl. verslagnr.:
Datum: 19/05/2022



Klant / Opdrachtgever:
LI-TECH
MOLENSTRAAT 5
9340 LEDE

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS
(Boek 1 van KB 08/09/2019) – Algemene Directie Energie
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATIE

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 Agent-bezoeker: 510 LIEVENS CLINT
Eigenaar/beheerder/uitbater: Naam: VAN DER FRAENEN Adres: SMETLEDESTENWEG 137, 9230 WETTEREN
Installateur/verantw. werk: Naam: LI-TECH Adres: MOLENSTRAAT 5, 9340 LEDE B.T.W.: BE0780691533
Adres installatie: SMETLEDESTENWEG 137 WETTEREN 9230 Private HS-cabine: NEE
Type installatie: werfinstallatie Toestel/Install. ID:
EAN nr.: onbekend Leverancier: onbekend Teller nr.: nog te plaatsen Nachtteller nr.:

CONTROLE

Basis: KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.
Type: gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname - tijdelijke, mobiele of verplaatsbare installatie (hfst.6.4) Afwijking deel 8 Boek 1: nvt
Datum: 19/05/2022 Volgende controle binnen 12 maand of uiterlijk vóór 31/05/2023 Installatiedatum: na 01/06/2020
Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

INSTALLATIE

Spanning: niet aanwezig Aansluiting: ondergronds op bovengronds net Wachtbuis: geplaatst Isolatieplaat: aanwezig
Nom. spanning: 3x400V+N Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: aut. DNB Alg. scheidingsschak.: alg.diff.schakelaar
Meter-bordverbinding: kabeltype: VOBs aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: EXVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 25 mm²
Aardelektrode: type: lus sectie: 35 mm²
Diff. schakelaar: algemene: 4p 40A/300mA bijkomende: 4p 40A/30mA
Eéndraadschema en situatieplan: ☐ zie bijlage ☐ referentie:
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan: nvt Staat vast of - opgesteld materieel: in orde
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen, incl reserve: 12

Bord:

Diff. schak. 4p 40A/300mA

- 1x aut. 4p. C20A - 3kA > Reserve
- 2x aut. 4p. C32A - 3kA > Voeding bord 1 en bord 2 (2x XGB 5G10mm²)
- 1x aut. 4p. C20A - 3kA > Voeding bord 3 (XVB 5G10mm²)

Diff. schak. 4p 40A/30mA

- 1x aut. 2p. C20A - 3kA > stopc. poort (XVB 3G2,5mm²)
- 1x aut. 2p. C20A - 3kA > Voeding bord CV (XVB 3G2,5mm²)
- 1x aut. 2p. C20A - 3kA > 4x HH stopc., oud (XVB 3G2,5mm²)
- 1x aut. 2p. C20A - 3kA > 4x HH stopc., dlp-goot onder bord (VOB 3x2,5mm²)
- 4x aut. 2p. C20A - 3kA > Reserve

RESULTATEN

Algemene isolatieweerstand: >1000 MOhm Spreidingsweerstand: 2,03 Ohm
Testknop diff.schak.: nvt Controle foutlus: nvt Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde

1/3

Bescherming tegen overstroom: in orde

Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I: nvt

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N | geen

I | geen

BESLUIT De installatie is conform aan de hoger vermelde voorschriften.

Voor de Technisch Directeur,



Ir. G. Croes

RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTENLees de reglementaire voorschriften via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf