Klantverantw.:
Opdrachtn.:
Klantnr. : 83227
Cont.pers.: CARTON BJORN
Tel.: -
Fax: -
GSM: 0494/17.47.68
e-mail: bjorn@carvelec.be

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 5032624
Voorl. verslagnr.:
Datum: 12/07/2018

OCB
Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

Klant / Opdrachtgever:
CARVELEC
DE GAVERS 20
9750 OUWEGEM

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: **Aard installatie**:: gedeeltelijk vernieuwd **Type lokalen:** gemeenschappelijke delen
Plaats onderzoek: VME AQUAREL EEDVERBONDKAAI 41 A.D. GENT 9000
Aard onderzoek: controlebezoek **Volgens AREI Art.:** 86/271/271bis
Datum onderzoek: 12/07/2018 **Volgende binnen** 300 **maand of vóór** 31/07/2043 **Onderzoeker:** LIEVENS CLINT
Eigendom van: VME AQUAREL EEDVERBONDKAAI 41 A.D., 9000 GENT
Installateur: CARVELEC
B.T.W.: - **ID-kaart :** - **Uitgereikt te:** - **Datum:** -

BESCHRIJVING

EAN nr.: - **Teller nr.:** 35054284 **Stand I :** - **Stand II** -
Aansluiting: ondergronds **Wachtbuis:** niet geplaatst **Isolatieplaat:** niet aanwezig
Dienstspanning: 3x400V+N **Max. beveiliging:** 125 **Hoofdbeveiliging:** aut. maatsch. **Schak.:** alg.diff.schak.
Meter-bordverbinding: **kabeltype:** EVAVB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** / **mm²**
Voedingsbekabeling: **kabeltype:** EVAVB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** / **mm²**
Aardelektrode: **type:** lus **sectie:** 35 **mm²** **spreidingswaarde:** 21,8 **Ohm**
Diff. schak.: **algemene:** 4p 125A/300mA **is verzegeld met loodje:** in orde **bijkomende dif.:** 3x 4p 63A/300mA
Werking testknop: in orde **Controle foutlus:** in orde **Algemene isolatieweerstand:** 0,7 **MOhm**
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde **Staat van het vast elektrisch materieel:** in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: **rechtstreekse aanraking:** in orde **onrechtstreekse aanraking:** in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde **Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel:** in orde
Beschrijving installatie - toestellen: ■ **zie schema in bijlage** ■ **ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend**
Nog niet geplaatst: ☐ **keuken** ☐ **badkamer** ☐ **C.V.** ☐ **gasmeter** ☐ **watermeter** ☐ **hoofd -** ☐ **bijkomende - equipotentiaal verbinding**
Aantal borden: 4 **Aantal eindstroombanen:** Bord ALG: 10, Bord AB: 7, Bord CD: 10 en Bord EF: 7

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N	Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
N	Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd **uiterlijk op hoger vermelde datum**, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

Lievens

De Agent-onderzoeker

controle organisme
vereniging zonder winstoogmerk
gewestelijke zetel: in elke provincie

maatschappelijk zetel:
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich

T : 03 / 451 37 00
F : 03 / 451 37 10

www.ocb.be
info@ocb.be

BTW BE 404.312.034
PC 000-0162392-14
Bank 405-3020501-49